

ÜBERSICHT DER BAUABSCHNITTE

Neugestaltung Planken-Seitenstraßen ab 2021 - 2024

1 Zwischen P1 & P2:
Fertiggestellt

2 Zwischen P2 & P3:
Fertiggestellt

3 Zwischen O5 & O6:
Fertiggestellt

4 Zwischen P3 & P4:
Fertiggestellt

5 Zwischen P4 & P5:
Fertiggestellt

10 Zwischen P6 & P7:
Fertiggestellt

11 Zwischen O6 & O7:
Fertiggestellt

P Versenkpolleranlagen
Fertiggestellt
in 9 Seitenstraßen

6 Zwischen O3 & O4:
Juli - November 2024
Bauzeit: ca. 6 Monate

7 Zwischen O2 & O3:
Juli - November 2024
Bauzeit: ca. 5,5 Monate

8 Zwischen O4 & O5:
September – Nov. 2022 ✓
März - Juli 2024
Bauzeit: ca. 8 Monate

9 Zwischen P5 & P6:
Januar – Juni 2024
Bauzeit: ca. 6 Monate

12 Zwischen O1 & O2:
Juni bis November 2024
Bauzeit: ca. 6 Monate

